



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง  
อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
					งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมา	๑๙๙,๔๐๐	๑๙๙,๔๐๐	-	๗ พ.ย.๖๖-๗ ธ.ค.๖๖
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมอชาอ่อน หมู่ที่ ๒ บ้านซับชมพู่	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมา	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	๓๐๐	๗ พ.ย.๖๖-๗ ธ.ค.๖๖
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักส้มโอ หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมา	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๗๐๐.๐๐	๓๐๐	๒๘ มิ.ย.๖๖-๒๘ ก.ค.๖๖
๔.	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	-๗ พ.ย.๖๖-๗ ธ.ค.๖๖
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่ หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมา	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	๓๐๐	๑๐พ.ค.๖๖-๑๐ มิ.ย.๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
					งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขั้วดินสอ หมู่ที่ ๒ บ้านซัชมพู่	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมา	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑๐๐๐	๑๕ มี.ค.๖๗-๑๕ มี.ค.๖๗
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขี้ยแกะ หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๗๐๐	๓๐๐	๒๕ เม.ย.๖๖-๒๕ พ.ค.๖๖
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ยายธรรม หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมา	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	๓๐๐	๒๗ มี.ย.๖๖-๒๗ ก.ค.๖๖
๙.	โครงการปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สายตีนจ้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะท้อน	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนมีถนนดินเดิมใช้สัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	๓๐๐	๓ พ.ย.๖๖-๓ ธ.ค.๖๖
๑๐	โครงการปรับปรุงขยายท่อประปาภูเขา หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค	๑๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๔ ก.ค.๖๖-๔ ส.ค.๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
					งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเตือ หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด้วง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมา	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๔๐๐	๖๐๐	๑๐ ก.ค.๖๖-๑๐ ส.ค.๖๖
๑๒.	โครงการจ้างเหมาปรับแก้ขี้แ่งถนนดินเดิม หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนดินเดิมใช้สัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	๓๐๐	๘ พ.ย.๖๖-๒๗ พ.ย.๖๖
๑๓.	โครงการขยายท่อเมนตีประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าด้วง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค	๒๙๐,๐๐๐	๒๘๙,๕๐๐	๕๐๐	๙ มี.ค.๖๖-๓๐ มี.ค.๖๖
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถาบันการเงิน หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด้วง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมา	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๔๐๐	๖๐๐	๑๘ เม.ย.๖๖-๑๘ พ.ค.๖๖
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงตุ้ หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด้วง	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนมีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมา	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
					งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑๖	โครงการซ่อมแซมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าดัวง หมู่ที่ ๘ บ้านท่าดัวง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมา	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	-๑,๕๐๐	๘ พ.ย.๖๖-๒๗ พ.ย.๖๖
๑๗	โครงการจ้างเหมาปรับแก้ขี้ดถนนดินเดิม หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนมีถนนดินเดิมใช้สัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๘ พ.ย.๖๖-๒๗ พ.ย.๖๖
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมใจนิก หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมา	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๗๐๐	๓๐๐	๒๕ เม.ย.๖๖- ๒๕ พ.ค.๖๖
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักตาเสือ หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมา	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	๓๐๐	๘ พ.ย.๖๖-๒๗ พ.ย.๖๖
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งหว้า หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนมีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมา	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๗๐๐.๐๐	๓๐๐	๒๑ เม.ย.๖๖-๒๑ พ.ค.๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
					งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๒๑.	โครงการจ้างเหมาปรับแก้ถนนดินเดิม หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด่าง	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนมีถนนดินเดิมใช้สัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐	-๓๕,๐๐๐	๘ พ.ย.๖๖-๒๗ พ.ย.๖๖
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาขึ้น หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนมีถนนคอนกรีตใช้ในการสัญจรไปมา	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๔๐๐	๖๐๐	๒ พ.ค.๖-มิ.ย.๖๖-
๒๓.	โครงการขุดลอกคลองเปิดทางน้ำเสริมคันคลองซับชมพู่ หมู่ที่ ๒ บ้านซับชมพู่	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	๕๐๐	๑๐ มี.ค.๖-๒๕ พ.ค.๖๖-
๒๔.	โครงการจ้างเหมาปรับแก้ถนนดินเดิม หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนมีถนนดินเดิมใช้สัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐	๘ พ.ย.๖๖-๒๗ พ.ย.๖๖
๒๕.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้ดีดังเดิม	๑๔๙,๕๐๐	๐	๑๔๙,๕๐๐	-๑๐ พ.ย.๖๖-๑๐ ธ.ค.๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
					งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๒๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดารา หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมา	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	-๕๐๐๐	๑๔ พ.ย.๖๖-๑๔ ม.ค.๖๗
๒๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งเจริญ หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมา	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๔๐๐	๖๐๐	๑๔ พ.ย.๖๖-๑๔ ม.ค.๖๗
๒๘.	โครงการจ้างเหมาปรับแก้ถนนดินเดิม หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนดินเดิมใช้สัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐	๑๓ พ.ย.๖๖-๑๓ ธ.ค.๖๖
๒๙.	โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด่าง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๗๐๐	๓๐๐	๒๗ มี.ค.๖๖-๓ เม.ย. ๖๖
๓๐.	โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าด่าง	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๔,๗๐๐	๓๐๐	๑๙ ม.ค.๖๗-๑๙ มี.ค.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
					งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๓๑.	โครงการจ้างเหมาปรับแก้ติดตั้ง ถนนดินเดิม หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนมีถนนดิน เดิมใช้สัญจรไปมา และขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	๑๔ พ.ย.๖๖-๑๔ ม.ค.๖๗
๓๒.	โครงการจ้างเหมาปรับแก้ติดตั้ง ถนนดินเดิม หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด่าง	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนมีถนนดิน เดิมใช้สัญจรไปมา และขนส่งพืชผล ทางการเกษตร	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	๑๖ พ.ย.๖๖-๑๗ ธ.ค.๖๖
๓๓.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน คสล. สะพานบึงหวาย หมู่ที่ ๖ บ้าน สันเจริญ	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๕๐๐	๕๐๐๐	๑๔ มี.ค.๖๖-๑๔ เม.ย.๖๖
๓๔.	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ข้าม คลอง บริเวณบ้านนายไทย หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจร ไปมา	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๗ มี.ค.๖๖-๓ เม.ย. ๖๖
๓๕.	โครงการซ่อมแซมถนนน้ำล้น คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนไม่ได้รับ ผลกระทบจากน้ำ ท่วมและสะดวกใน การสัญจรไปมา	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๗๐๐.๐๐	๓๐๐	๑๙ มี.ค.๖๗-๑๙ มี.ค.๖๗



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
					งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๓๖.	โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ ๔ บ้าน เฉลียงทอง และหมู่ ๘ บ้านท่าดั่ง	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนไม่ได้รับ ผลกระทบจากน้ำ ท่วมและสะดกใน การสัญจรไปมา	๑๕๙,๕๐๐	๑๕๙,๕๐๐	๐	๑๔ พ.ย.๖๖-๑๔ ม.ค.๖๗
๓๗.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำ ล้น คสล. หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนไม่ได้รับ ผลกระทบจากน้ำ ท่วมและสะดกใน การสัญจรไปมา	๙๙,๗๐๐	๙๙,๗๐๐	๐	๑๔ พ.ย.๖๖-๑๔ ม.ค.๖๗
๓๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายนางวัน หมู่ ๖ บ้านสัน เจริญ	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจร ไปมา	๙๙,๗๐๐	๙๙,๗๐๐	๕๐๐๐	๑๓ พ.ย.๖๖-๑๓ ธ.๖๖
๓๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายห้วยตลาด หมู่ ๗ บ้านห้วย ตลาด	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจร ไปมา	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	๒๗ มี.ค.๖๖-๓ เม.ย. ๖๖
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายหลังวัดท่าดั่ง หมู่ ๘ บ้านท่าดั่ง	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจร ไปมา	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐	๑๙ ม.ค.๖๗-๑๙ มี.ค.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
					งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๔๑.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมปรับพื้นทาง บริเวณถนนสาย ข้ามขมพู่-โป่งสะทอน หมู่๒ บ้านข้าม ขมพู่ และบริเวณหน้าโรงเรียนท่า ดั่งพิทยาคม หมู่๓ บ้านไทรงาม	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนไม่ได้รับ ผลกระทบจากน้ำ ท่วมและสะดกใน การสัญจรไปมา	๑๗๔,๕๐๐.๐๐	๑๗๔,๕๐๐.๐๐	๐	๘ พ.ย.๖๖-๒๗ พ.ย.๖๖
๔๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอ สะพาน จำนวน ๒ จุด หมู่ ๑ บ้าน ปางยาง และหมู่๕ บ้านโป่งสะทอน	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	๑๑๙,๖๐๐.๐๐	๑๑๙,๖๐๐.๐๐	๐	๒ พ.ค.๖-มิ.ย.๖๖-
๔๓.	โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้านจำนวน ๕ จุด หมู่ ๒,๓,๕,๘ ตำบลท่าดั่ง	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอต่อการ อุปโภคบริโภค	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐ ม.ค.๖-๒๕ พ.ค.๖๖-
๔๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายสถาบันการเงิน หมู่ ๘ บ้านท่าดั่ง	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนมีถนน คสล.ใช้ในการสัญจร ไปมา	๙๙,๗๐๐.๐๐	๙๙,๗๐๐.๐๐	๐	๘ พ.ย.๖๖-๒๗ พ.ย.๖๖
๔๕.	โครงการขุดลอกคลองเปิดทางน้ำ เสริมคันคลอง หมู่๓ บ้านไทรงาม	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอต่อการ อุปโภคบริโภคและ การเกษตร	๒๔๙,๓๐๐.๐๐	๒๔๙,๓๐๐.๐๐	๐	-๑๐ พ.ย.๖๖-๑๐ ธ.ค.๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
					งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๔๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตีนจ้ำ หมู่ ๖ บ้านสันเจริญ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมา	๑๙๙,๔๐๐.๐๐	๑๙๙,๔๐๐.๐๐	๐	๘ พ.ย.๖๖-๒๗ พ.ย.๖๖
๔๗.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้ดีดังเดิม	๑๑๙,๖๐๐.๐๐	๑๑๙,๖๐๐.๐๐	๐	๒ พ.ค.๖-มิ.ย.๖๖-
๔๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียน หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนคสล.ใช้ในการสัญจรไปมา	๒๓๓,๓๐๐.๐๐	๒๓๓,๓๐๐.๐๐	๐	๑๐ ม.ค.๖-๒๕ พ.ค.๖๖-
๔๙.	โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำสระนายถือ หมู่๖ บ้านสันเจริญ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและสะดวกในการสัญจรไปมา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๘ พ.ย.๖๖-๒๗ พ.ย.๖๖
๕๐.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๒ บ้านซำข่มพู่	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนมีถนนลูกรังใช้ในการสัญจรไปมาได้ดีดังเดิม	๙๙,๗๐๐.๐๐	๙๙,๗๐๐.๐๐	๐	-๑๐ พ.ย.๖๖-๑๐ ธ.ค.๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
					งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๕๑.	โครงการขุดลอกคลองเปิดทางน้ำ เสริมคันคลองบริเวณหน้าบล็อกไร้ ผู้ใหญ่ชั้น หมู่ ๒ บ้านซับชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอต่อการ อุปโภคบริโภคและ การเกษตร	๙๙,๗๐๐.๐๐	๙๙,๗๐๐.๐๐	๐	๑๔ พ.ย.๖๖-๑๔ ธ.ค.๖๗
๕๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ ๘ บ้านท่าด้วง	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนมีถนน ลูกรังใช้ในการสัญจร ไปมาได้ดีดังเดิม	๙๙,๗๐๐.๐๐	๙๙,๗๐๐.๐๐	๐	๑๔ พ.ย.๖๖-๑๔ ธ.ค.๖๗
๕๓.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนมีถนน ลูกรังใช้ในการสัญจร ไปมาได้ดีดังเดิม	๑๔๙,๕๐๐.๐๐	๑๔๙,๕๐๐.๐๐	๐	๑๓ พ.ย.๖๖-๑๓ ธ.ค.๖๖
๕๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ ๖ บ้านสันเจริญ	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนมีถนน ลูกรังใช้ในการสัญจร ไปมาได้ดีดังเดิม	๙๙,๔๐๐.๐๐	๑๙๙,๔๐๐.๐๐	๐	๑๔ พ.ย.๖๖-๑๔ ธ.ค.๖๗
๕๕.	โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น คสล. หมู่ ๑ บ้านปางยาง	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนไม่ได้รับ ผลกระทบจากน้ำ ท่วมและสะดวกใน การสัญจรไปมา	๑๗๙,๕๐๐.๐๐	๑๗๙,๕๐๐.๐๐	๐	๑๔ พ.ย.๖๖-๑๔ ธ.ค.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
					งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑.	โครงการงานกาชาดมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ อำเภอหนองไผ่	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมประเพณี ทางศาสนาและ วัฒนธรรม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๘๐๐.๐๐	๕,๒๐๐	๑ ม.ค.๖๗-๑ก.พ. ๖๗
๒.	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (สภาวัฒนธรรมตำบลท่าด่าง)	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมและ อนุรักษ์ประเพณีไทย	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	๑ มี.ค.๖๖-๓๑ เม.ย.๖๖
๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาเป็นค่าจัดการ เรียนการสอน(รายหัว)ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด่าง	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ศพด.บ้านท่าด่าง มี งบประมาณในการา จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้มี พัฒนาการสมวัย	๙๓,๖๓๖.๐๐	๙๓,๖๓๖.๐๐	๐	๓๑ ต.ค.๖๖-๓๑ เม.ย.๖๗
๔.	ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. (จำนวน ๕ แห่งรวม จำนวนเด็กทั้งสิ้น ๕๑๖ คน ๆ ละ ๒๑ บาท/วัน)	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เด็กนักเรียนมีอาหาร กลางวันรับประทาน	๒,๕๐๕,๐๐๐	๒,๕๐๑,๖๖๖	๓,๓๓๔.๐๐	๓๑ ต.ค.๖๖-๓๑ เม.ย.๖๗
๕.	โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา (สภาวัฒนธรรมตำบลท่าด่าง)	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมและ อนุรักษ์ประเพณีไทย	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑ มี.ย.๖๖-๓๑ ก.ค.๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
					งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๖.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ศพด.บ้านท่าด้วง มีงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้มีพัฒนาการสมวัย	๑๗,๕๕๐.๐๐	๑๖,๒๕๐.๐๐	๑,๓๐๐	๓๑ ต.ค.๖๖-๓๑ เม.ย.๖๗
๗.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง เป็นค่าหนังสือเรียน	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ศพด.บ้านท่าด้วง มีงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้มีพัฒนาการสมวัย	๑๐,๘๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐	๓๑ ต.ค.๖๖-๓๑ เม.ย.๖๗
๘.	โครงการบวชนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ (สภาวัดธรรมตำบลดำด้วง)	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนได้มีส่วนร่วมบวชนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑ พ.ค. ๖๖-๓๐ มิ.ย.๖๖
๙.	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน ๕ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เสริมสร้างพัฒนาการ	๑,๒๐๙,๖๒๔.๐๐	๑,๒๐๙,๕๘๐.๒๕	๔๓.๗๕	๓๑ ต.ค.๖๖-๓๑ เม.ย.๖๗
๑๐.	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เด็กเล็กมีอาหารรับประทานถูกต้องตามหลักโภชนาการ	๒๗๘,๕๒๕	๒๗๘,๒๐๘	๓๑๗	๓๑ ต.ค.๖๖-๓๑ เม.ย.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
					งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑๑.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เด็กได้มีส่วนร่วมใน กิจกรรมวันเด็กเพื่อ เสริมสร้างค่านิยมที่ ดี/บทบาทหน้าที่ใน ฐานอนาคตของ ชาติ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค.๖๖-๑ ม.ค. ๖๗
๑๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านท่าดัวง เป็นค่ากิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ศพด.บ้านท่าดัวง มี งบประมาณในการ จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็กเล็ก ให้มีพัฒนาการสมวัย	๒๓,๖๕๒	๒๑,๙๐๐	๑,๗๕๒.๐๐	๓๑ ต.ค.๖๖-๓๑ เม.ย.๖๗
๑๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านท่าดัวง เป็นค่าอุปกรณ์การ เรียน	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ศพด.บ้านท่าดัวง มี งบประมาณในการ จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็กเล็ก ให้มีพัฒนาการสมวัย	๑๕,๖๖๐	๑๔,๕๐๐	๑,๑๖๐	๓๑ ต.ค.๖๖-๓๑ เม.ย.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
					งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑.	โครงการฝึกอบรมการจัดทำถังขยะ เปียกลดโลกร้อนประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ประชาชนได้เข้า ร่วมและมีความรู้ ความเข้าใจใน โครงการจัดทำ ถังขยะเปียกลดโลกร ้อน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑ พ.ย.๖๖-๓๐พ.ย. ๖๖
๒.	โครงการจัดซื้อทรายอะเบท	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ประชาชนไม่เป็นโรค ไข้เลือดออก	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๔๑,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๖-๓๐ มิ.ย.๖๖
๓.	โครงการจัดซื้อน้ำยาฉีดพ่นยุงลาย	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ประชาชนในพื้นที่ ตำบลท่าดัวงไม่เป็น โรคไข้เลือดออก ฯลฯ	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๐	๑ พ.ค. ๖๖-๓๐ มิ.ย.๖๖
๔.	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุขฯ	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ประชาชนได้เข้าร่วม และมีความรู้ความ เข้าใจด้าน สาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ค. ๖๖-๓๐ มิ.ย.๖๖
๕.	โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ประชาชนไม่เป็นโรค พิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๗,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐	๑ พ.ค. ๖๖-๓๐ มิ.ย.๖๖



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
					งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๖.	โครงการจัดซื้อสารส้มและคลอรีน	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ประชาชนในเขต ตำบลท่าดัวง ไม่เป็น โรคต่างๆ จากการ อุปโภคบริโภค น้ำประปา	๑๙๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๖-๓๐ มิ.ย.๖๖
๗.	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ฯ ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สัตว์ได้รับการฉีด วัคซีน ประชาชนไม่ เป็นโรคพิษสุนัขบ้า	๑๓,๐๐๐	๙,๐๔๕	๓,๙๕๕	๑ พ.ค. ๖๖-๓๐ มิ.ย.๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
					งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑.	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เด็กและเยาวชนมี อุปกรณ์ใช้เล่นกีฬา และห่างไกลยาเสพติด	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๔ ธ.ค.๖๖-๒๑ ธ.ค.๖๖
๒.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ประชาชนมีความ ปลอดภัยทางถนน และอุบัติเหตุลดลง ในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๔ ธ.ค.๖๖-๒๑ ธ.ค.๖๖
๓.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ฯ	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผู้พิการ และผู้ป่วย เอดส์ มีรายได้ในการ ยังชีพ	๑,๓๘๓,๐๐๐	๑,๓๔๙,๖๐๐	๓๓,๔๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย ๖๗
๔.	โครงการ อบต.ทำดวง พบ ประชาชน	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ประชาชนผู้มีฐานะ ยากจน/ ผู้ด้อยโอกาสได้รับ การช่วยเหลือ	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๐	๒๖ ต.ค.๖๖- ๒ พ.ย.๖๖
๕.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผู้สูงอายุมีรายได้ใน การยังชีพ	๖,๙๓๐,๐๐๐	๖,๙๒๖,๒๐๐.	๓,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
					งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๖.	โครงการจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับ ช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจนและ ด้อยโอกาสทางสังคม	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนผู้มีฐานะ ยากจน/ ผู้ด้อยโอกาสได้รับ การช่วยเหลือใน เบื้องต้น	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๑ พ.ย.๖๖
๗.	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพการทำไส้อ้วและการทำ แหนมหมู	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนมีรายได้ และเป็นการส่งเสริม อาชีพ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ย.๖๖-๓๑ ธ.ค.๖๖
๘.	โครงการจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับ ช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจนและ ด้อยโอกาสทางสังคม	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนผู้มีฐานะ ยากจน/ ผู้ด้อยโอกาสได้รับ การช่วยเหลือใน เบื้องต้น	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๑ พ.ย.๖๖
๙.	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำ ปลาต้ม	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนมีรายได้ และเป็นการส่งเสริม อาชีพ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๗-๓๑ มิ.ย.๖๗
๑๐.	โครงการจัดซื้อผ้าห่มสำหรับ ช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจนและ ด้อยโอกาสทางสังคม	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนผู้มีฐานะ ยากจน/ ผู้ด้อยโอกาสได้รับ การช่วยเหลือใน เบื้องต้น	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๕๐	๑๖๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๑ พ.ย.๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
					งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑๑.	โครงการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติด	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนมีความ สามัคคีและห่างไกล จากยาเสพติด	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒ พ.ย.๖-๓๑ ธ.ค. ๖๖-
๑๒.	โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้าง หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดภัยยาเสพติด	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนห่างไกล จากยาเสพติดฯ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒ พ.ย.๖-๓๑ ธ.ค. ๖๖-
๑๓.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนมีความ ปลอดภัยทางถนน และอุบัติเหตุลดลง ในช่วงเทศกาล สงกรานต์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๔ ธ.ค.๖๖-๒๑ ธ.ค.๖๖
๑๔.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลท่า ด่าง	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือนมี ความรู้ เตรียมความ พร้อมด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ก.พ.๖๗-๑มี.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
					งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑.	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนตระหนัก และเห็นความสำคัญ ของการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๗-๓๑ ก.ค.๖๗
๒.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ)	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ประชาชนตระหนัก และเห็นความสำคัญ ของการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๗-๑ ก.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
					งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
๑.	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.ท่าดัวง หมู่ที่ ๖ บ้าน สันเจริญ	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีห้องน้ำให้บริการ ประชาชนได้อย่างเหมาะสม	๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๗๐๐	๓๐๐	๔ ส.ค.๖๖-๔ ก.ย.๖๖
๒.	โครงการขยายบ้านพัก อบต.จำนวน ๑ ห้อง หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีบ้านพักเพียงพอ ต่อจำนวน พนักงาน	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๔,๗๐๐	๓๐๐	๔ ส.ค.๖๖-๔ ก.ย.๖๖
๓.	โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานราชการ ตามแนวทางปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บุคลากรนำความรู้ ที่ได้มาพัฒนาการ ปฏิบัติงานราชการ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๓๐๐	๒,๗๐๐	๑ ก.พ.๖๗-๓๑ มี.ค.๖๗
๔.	โครงการประเมินความพึง พอใจของผู้รับบริการด้าน คุณภาพการให้บริการของ อบต.ท่าดัวง	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	นำผลการประเมิน มาปรับใช้ในการ พัฒนาท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	๐	๑๖,๐๐๐	๑ พ.ย.๖๖-๑เม.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
					งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
๑.	โครงการจัดงานวันมะม่วงและ ของดี อำเภอนองไผ่	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	เกษตรกรนำความรู้ด้าน การเกษตรต่างๆ นำมา ปรับใช้ในการทำ การเกษตร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ก.พ.๖๗-๑ เม.ย. ๖๗
๒.	โครงการเข้าร่วมงานวันมะม่วง และของดี อำเภอนองไผ่	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ประชาชนมีส่วนร่วมใน การจัดงานวันมะม่วงและ ของดี อำเภอนองไผ่	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ก.พ.๖๗-๑ เม.ย. ๖๗