



รายงานผล

การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดั่ง

อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานผล

การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดัว อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ บ้านปางยาง	-	-	√	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านซับชมพู	-	-	√	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ บ้านไทรงาม	-	-	√	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	-	-	√	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านโป่งสะท้อน	-	-	√	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ บ้านสันเจริญ	-	-	√	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด	-	-	√	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ บ้านท่าดัว	-	-	√	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๑๐.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑ บ้านปางยาง	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๑๑.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๒ บ้านซับชมพู	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๑๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๓ บ้านไทรงาม	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๑๓.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๑๔.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๕ บ้านโป่งสะท้อน	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๑๕.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๖ บ้านสันเจริญ	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๑๖.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๑๗.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๘ บ้านท่าดัว	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าสุตแสงธรรม หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	√	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๔๐๐	-	-	กุมภาพันธ์ ๖๘
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักส้มโอ หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	√	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	-	-	กุมภาพันธ์ ๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีกรยกเล็ก	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังขอน หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	√	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	-	-	กุมภาพันธ์ ๖๘
๒๑.	โครงการปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	√	-	-	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	-	พฤศจิกายน ๖๗
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมอชาอ่อน หมู่ที่ ๒ บ้านซบซมพู่	√	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	-	-	กุมภาพันธ์ ๖๘
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซบซมพู่-โป่งสะทอน หมู่ที่ ๒ บ้านซบซมพู่	√	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๗๐๐	-	-	กุมภาพันธ์ ๖๘
๒๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งเจริญ หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม	√	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๔๐๐	-	-	กุมภาพันธ์ ๖๘
๒๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่สมใจนึก หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม	√	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๐๐	-	-	กุมภาพันธ์ ๖๘
๒๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักตาเสือ หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	√	-	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๘,๘๐๐	-	-	กุมภาพันธ์ ๖๘
๒๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งหว้า หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	√	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๗๐๐	-	-	กุมภาพันธ์ ๖๘
๒๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดารา หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	√	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๐๐	-	-	กุมภาพันธ์ ๖๘
๒๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	√	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	-	-	กุมภาพันธ์ ๖๘
๓๐.	โครงการปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	√	-	-	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	-	พฤศจิกายน ๖๗
๓๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกุ่มตีนจ้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	√	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	-	-	กุมภาพันธ์ ๖๘
๓๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถึงประปาแคมเปญ หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	√	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๗๐๐	-	-	กุมภาพันธ์ ๖๘
๓๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขามัน หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	√	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๔๐๐	-	-	มกราคม ๖๘
๓๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายลอ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	√	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๔๐๐	-	-	มกราคม ๖๘
๓๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเตือ หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด่าง	√	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๔๐๐	-	-	กุมภาพันธ์ ๖๘
๓๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสายัณฑ์ หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด่าง	√	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๔๐๐	-	-	กุมภาพันธ์ ๖๘
๓๗.	โครงการปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด่าง	√	-	-	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	-	พฤศจิกายน ๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๓๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกซบตะเคียน หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	-	-	√	๑๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๔๐.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	-	-	√	๑๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๔๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมอชาอ่อน หมู่ที่ ๒ บ้านซำซมพู่	√	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๗๐๐	-	-	มกราคม ๖๘
๔๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านซำซมพู่	√	-	-	๑๖๐,๐๐๐	๑๔๙,๗๐๐	-	-	ธันวาคม ๖๗
๔๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไพบูรณ์ หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม	-	-	√	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๔๔.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม	-	-	√	๑๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๔๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายนิคม หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	-	-	√	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๔๖.	โครงการปรับแก้ตั้งถนนดินเดิม สายทางภายในบ้านเฉลียงทอง หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	√	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	-	-	ธันวาคม ๖๗
๔๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดารา หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	-	-	√	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๔๘.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	-	-	√	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๔๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกุ่มดินจ้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	√	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	-	-	ธันวาคม ๖๗
๕๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชื่น หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	-	-	√	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๕๑.	โครงการปรับแก้ตั้งถนนดินเดิม สายสันเจริญ-โป่งสะทอน หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	√	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	-	-	ธันวาคม ๖๗
๕๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	√	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๔๐๐	-	-	ธันวาคม ๖๗
๕๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายเบ้ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	√	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๖๐๐	-	-	พฤศจิกายน ๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีกรยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๕๕.	โครงการปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สายชัยอืด หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๕๖.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	-	-	√	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๕๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมย์ หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด่าง	√	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	-	-	ธันวาคม ๖๗
๕๘.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด่าง	-	-	√	๑๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๕๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าสุคตแสงธรรม หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๕๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกซับตะเคียน หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	√	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๔๐๐	-	-	พฤศจิกายน ๖๗
๕๑.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	√	-	-	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๙,๖๐๐	-	-	ธันวาคม ๖๗
๕๒.	โครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง และหมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	√	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๕,๔๐๐	-	-	พฤศจิกายน ๖๗
๕๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมอขาวอ่อน หมู่ที่ ๒ บ้านซับชมพู	-	-	√	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๕๔.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านซับชมพู	-	-	√	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๕๕.	โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบล็อกซับดินสอ หมู่ที่ ๒ บ้านซับชมพู	√	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๗๐๐	-	-	มกราคม ๖๘
๕๖.	โครงการปรับปรุงขยายท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณบ้านนางอำนวย หมู่ที่ ๒ บ้านซับชมพู	√	-	-	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	-	-	กุมภาพันธ์ ๖๘
๕๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง หมู่ที่ ๒ บ้านซับชมพู	√	-	-	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๙,๔๐๐	-	-	ธันวาคม ๖๗
๕๘.	โครงการขุดลอกดินเปิดทางน้ำเสริมคันคลอง คลองซับดินสอ หมู่ที่ ๒ บ้านซับชมพู	√	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	-	-	ธันวาคม ๖๗
๕๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไพบูรณ์ หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม	√	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๖๐๐	-	-	ธันวาคม ๖๗
๖๐.	โครงการขุดลอกดินเปิดทางน้ำเสริมคันคลอง คลองห้วยตากผ้า หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม และหมู่ที่ ๘ บ้านท่าด่าง	√	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	-	-	ธันวาคม ๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๖๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายนิคม หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	√	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๔๐๐	-	-	พฤศจิกายน ๖๗
๖๓.	โครงการปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สายทางภายในบ้านเฉลียงทอง หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	√	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	-	-	พฤศจิกายน ๖๗
๖๔.	โครงการก่อสร้างลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	√	-	-	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	-	-	ธันวาคม ๖๗
๖๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดารา หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	√	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๔๐๐	-	-	ธันวาคม ๖๗
๖๖.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	√	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๗๐๐	-	-	ธันวาคม ๖๗
๖๗.	โครงการขุดลอกดินเปิดทางน้ำเสริมคันคลอง คลองโป่งสะทอน หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	√	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๔๐๐	-	-	ธันวาคม ๖๗
๖๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกุ่มตื้นจ้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๖๙.	โครงการปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สายสันเจริญ-โป่งสะทอน หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๗๐.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	-	-	√	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๗๑.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านสันเจริญ-สายบ้านโป่งสะทอน หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	√	-	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๘,๘๐๐	-	-	ธันวาคม ๖๗
๗๒.	โครงการขุดลอกดินเปิดทางน้ำเสริมคันคลอง คลองบึงหวาย หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	√	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	-	-	ธันวาคม ๖๗
๗๓.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานบึงหวาย หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	√	-	-	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๔,๔๐๐	-	-	กุมภาพันธ์ ๖๘
๗๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายแบ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	√	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๖๐๐	-	-	พฤศจิกายน ๖๗
๗๕.	โครงการปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สายชัยอืด หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	√	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	-	-	ธันวาคม ๖๗
๗๖.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	√	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๔๐๐	-	-	ธันวาคม ๖๗
๗๗.	โครงการปรับปรุงขยายท่อประปาแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	√	-	-	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	-	-	ธันวาคม ๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป				
										๗๘.
๗๙.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด้วง	√	-	-	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๕๐๐	-	-	-	ธันวาคม ๖๗
๘๐.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงท่อระบายน้ำ บริเวณสะพานหนองเตือ หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด้วง	√	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๗๐๐	-	-	-	
๘๑.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสสะพานเหล็ก ซับตะเคียน หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	-	-	√	๔๕,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	
๘๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตรงข้ามกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม	-	-	√	๒๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	
๘๓.	โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก ข้ามคลองโป่งสะทอน หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	√	-	-	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๔,๕๐๐	-	-	-	เมษายน ๖๘
๘๔.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำล้น คสล.จำนวน ๓ แห่ง หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	-	-	√	๒๙๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	
๘๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชื่น หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	-	-	√	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	
๘๖.	โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก บริเวณไร่นายอาทิตย์ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	-	-	√	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	
๘๗.	โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งภายในตำบล หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด้วง หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม และหมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	-	-	√	๑๖๕,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	
๘๘.	โครงการก่อสร้างเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง บริเวณหลังวัดท่าด้วง หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด้วง	-	-	√	๒๔๕,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	
๘๙.	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด้วง	√	-	-	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	-	-	-	กุมภาพันธ์ ๖๘
๙๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านท่าด้วง หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด้วง	-	-	√	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-	
๙๑.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	√	-	-	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	-	-	มกราคม ๖๘
๙๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำล้น คสล. จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง และหมู่ที่ ๘ บ้านท่าด้วง	√	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	-	-	-	มีนาคม ๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๙๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเต่า หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	√	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๔๐๐	-	-	เมษายน ๖๘
๙๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายสุข หมู่ที่ ๘ บ้านท่าดัวง	√	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๔๐๐	-	-	มีนาคม ๖๘
๙๖.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานเหล็ก ซับตะเคียน หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	√	-	-	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	-	-	มีนาคม ๖๘
๙๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตรงข้ามกองทัพบกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม	-	-	√	๒๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๙๘.	โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก ข้ามคลองโป่งสะทอน หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	-	-	√	๑๗๕,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๙๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชื่น หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	-	-	√	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๑๐๐.	โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำแก้ปัญหากล้งภายในตำบล หมู่ที่ ๘ บ้านท่าดัวง หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม และหมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	√	-	-	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๔,๕๐๐	-	-	กุมภาพันธ์ ๖๘
๑๐๑.	โครงการก่อสร้างเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง บริเวณหลังวัดท่าดัวง หมู่ที่ ๘ บ้านท่าดัวง	√	-	-	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๔,๔๐๐	-	-	กุมภาพันธ์ ๖๘
๑๐๒.	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านท่าดัวง	-	-	√	๕๕,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๑๐๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านท่าดัวง หมู่ที่ ๘ บ้านท่าดัวง	-	-	√	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๑๐๔.	โครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	√	-	-	๓๔๑,๐๐๐	๓๒๑,๐๐๐	-	-	กุมภาพันธ์ ๖๘
๑๐๕.	โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำแก้ปัญหากล้ง บริเวณป่ายางหลังบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	√	-	-	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	-	มีนาคม ๖๘
๑๐๖.	โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำแก้ปัญหากล้ง หมู่ที่ ๒ บ้านซับชมพู่	√	-	-	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	-	-	มีนาคม ๖๘
๑๐๗.	โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำแก้ปัญหากล้ง หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	√	-	-	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	-	-	มีนาคม ๖๘
๑๐๘.	โครงการก่อสร้างระบบท่อสูงประปา บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	√	-	-	๔๔๐,๐๐๐	๔๓๘,๘๐๐	-	-	มิถุนายน ๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๑๑๐.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำตัน คสล.จำนวน ๓ แห่ง หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะท้อน	√	-	-	๒๙๐,๐๐๐	๒๘๙,๐๐๐	-	-	เมษายน ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๒.	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน ๕ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าดัวง	√	-	-	๑,๑๕๖,๘๙๐	๑,๑๑๕,๔๘๘.๕๒	-	-	กันยายน ๖๘
๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าดัวง เป็นค่าหนังสือเรียน	√	-	-	๑๐,๖๐๐	๑๑,๕๐๐	-	-	สิงหาคม ๖๘
๔.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าดัวง เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน	√	-	-	๑๐,๖๐๐	๑๖,๕๓๐	-	-	สิงหาคม ๖๘
๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าดัวง เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน	√	-	-	๑๕,๙๐๐	๑๘,๕๒๕	-	-	สิงหาคม ๖๘
๖.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าดัวง เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	√	-	-	๒๒,๗๙๐	๒๗,๙๓๐	-	-	สิงหาคม ๖๘
๗.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าดัวง	√	-	-	๙๐,๑๐๐	๑๐๘,๕๖๐	-	-	มกราคม ๖๘
๘.	ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. (จำนวน ๕ แห่งรวมจำนวนเด็กทั้งสิ้น ๕๑๖คน ๆ ละ ๒๑ บาท/วัน)	√	-	-	๒,๑๖๗,๒๐๐	๑,๓๐๓,๕๖๐	-	-	กันยายน ๖๘
๙.	โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	มกราคม ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๒.	โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา (สภาวัฒนธรรมตำบลท่าด้วง)	√	-	-	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	-	กรกฎาคม ๖๘
๓.	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (สภาวัฒนธรรมตำบลท่าด้วง)	√	-	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	-	เมษายน ๖๘
๔.	โครงการบวชนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ (สภาวัฒนธรรมตำบลท่าด้วง)	√	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	มีนาคม ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๒.	โครงการจัดซื้อน้ำยาฉีดพ่นยุงลาย	√	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	-	-	มิถุนายน ๖๘
๓.	โครงการจัดซื้อทรายอะเบท								
๔.	โครงการจัดซื้อสารส้มและคลอรีน	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๕.	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ “ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”	√	-	-	๑๓,๐๐๐	๙,๙๐๐	-	-	กรกฎาคม ๖๘
๖.	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ	√	-	-	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	-	-	กุมภาพันธ์ ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

๕.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๑.	โครงการ อบรม.ทำดวง พบประชาชน	√	-	-	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	-	-	พฤศจิกายน ๖๗
๒.	โครงการจัดซื้อผ้าห่มสำหรับช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสทางสังคม	√	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๔๐	-	-	พฤศจิกายน ๖๗
๓.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ	√	-	-	๖,๙๐๐,๐๐๐	๗,๑๙๘,๙๐๐	-	-	กันยายน ๖๘
๔.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	√	-	-	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๕๖๙,๒๐๐	-	-	กันยายน ๖๘
๕.	โครงการตรวจวัดซื้อแว่นสายตา สำหรับผู้สูงอายุและผู้บกพร่องทางสายตา เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ	-	-	√	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๖.	โครงการเหล่ากาชาดและชาวท้องถิ่นรวมใจช่วยผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนจังหวัดเพชรบูรณ์	-	-	√	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๗.	โครงการรวมน้ำใจ กิ่งกาชาดท้องถิ่นชาวประชา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเดือดร้อน	-	-	√	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๘.	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองไผ่	√	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	พฤศจิกายน ๖๗
๙.	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย	√	-	-	๙๕๔,๙๙๔	๖๐,๕๕๒	-	-	กรกฎาคม ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๑.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลท่าดั่ง	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	มีนาคม ๖๘
๒.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	√	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	มกราคม ๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่				
					อนุมัติ	เบิกจ่ายไป			
๓.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	√	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	เมษายน ๖๘
๔.	โครงการฝึกอบรมเยาวชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	-	-	√	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

๕. ๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่				
					อนุมัติ	เบิกจ่ายไป			
๑.	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา	√	-	-	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	-	-	พฤศจิกายน ๖๗
๒.	โครงการประชารัฐร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์	-	-	√	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๓.	โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังแผ่นดินท้องถิ่นและชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์	-	-	√	๓๕,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๔.	โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัยยาเสพติด	√	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	มิถุนายน ๖๘
๕.	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจานและแชมพูสมุนไพร	-	-	√	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๖.	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำเนื้อแดดเดียวและการทำหมูปิ้งสูตรโบราณ	√	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	มีนาคม ๖๘

๕. ๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่				
					อนุมัติ	เบิกจ่ายไป			
๑.	โครงการจัดงานกีฬาด้านยาเสพติด	√	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	-	-	ธันวาคม ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๒.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	√	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	มิถุนายน ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๒.	โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	√	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๗.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการเกษตร

๘.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป			
๒.	โครงการจัดงานวันมะม่วงและ ของดี อำเภอนองไผ่	√	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	เมษายน ๖๘

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป			
๒.	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บานเปิด จำนวน ๓ ตู้	√	-	-	๑๙,๘๐๐	๑๙,๘๐๐	-	-	มกราคม ๖๘
๓.	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บานเปิด จำนวน ๑ ตู้	√	-	-	๖,๖๐๐	๖,๖๐๐	-	-	มกราคม ๖๘
๔.	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	√	๑๑,๐๐๐	๐.๐๐	-	√	-
๕.	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บานเปิด จำนวน ๓ ตู้	√	-	-	๑๙,๘๐๐	๑๙,๘๐๐	-	-	มกราคม ๖๘
๖.	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	√	๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	-	√	-
๗.	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๑ เครื่อง	√	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	มกราคม ๖๘
๘.	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง	√	-	-	๓,๓๐๐	๓,๓๐๐	-	-	มกราคม ๖๘
๙.	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	√	-	-	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	-	เมษายน ๖๘