



รายงานผล

การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบ 6 เดือน)

1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดั่ง

อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดัวง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๒๐๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	√	-	-	-	๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง	
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ บ้านปางยาง	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	พ.ย.-ธ.ค. ๖๘	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านซำชมพู่	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ บ้านไทรงาม	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ บ้านสันเจริญ	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ บ้านท่าด้วง	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังหมู่ ๑ บ้านปางยาง	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	-	-	-	√	๐.๐๐	กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง หมู่ ๒ บ้านซับชมพู	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	-	-	-	√	๐.๐๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง หมู่ ๓ บ้านไทรงาม	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	-	-	-	√	๐.๐๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง หมู่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	-	-	-	√	๐.๐๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง หมู่ ๕ บ้านโป่งสะท้อน	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	-	-	-	√	๐.๐๐	กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังหมู่ ๖ บ้านสันเจริญ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	-	-	-	√	๐.๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑๖.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	-	-	-	√	๐.๐๐	กองช่าง	
๑๗.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง หมู่ ๘ บ้านท่าด่าง	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	-	-	-	√	๐.๐๐	กองช่าง	
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัด ป่าสุุดแสงธรรม หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	√	-	-	-	๙๙,๗๐๐.๐๐	กองช่าง	
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย น้ำตกซับตะเคียน หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	√	-	-	-	๙๙,๗๐๐.๐๐	กองช่าง	
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัด ปางยาง หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	√	-	-	-	๙๙,๗๐๐.๐๐	กองช่าง	
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัง ขอน หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย.-จ.ค. ๖๘	√	-	-	-	๙๙,๗๐๐.๐๐	กองช่าง	
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สำนักส้มโอ หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	√	-	-	-	๙๙,๗๐๐.๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๒๓.	โครงการปรับปรุงขยายท่อ ประปาแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	ปริมาณงาน วางท่อ พีวีซี ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๒,๒๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร	๒๔๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๒๔.	โครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟ โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	ติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๐๐ วัตต์ แยกแผง ขนาดเสา ๓ นิ้ว สูง ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น	๒๒๘,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๒๕.	โครงการปรับเกลี่ยแต่งถนน ดินเดิมหมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร	๓๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	√	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๒๖.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายมอ ชาวอนหมู่ที่ ๒ บ้านซับชมพู	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๒๗.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซับ ชมพู-โป่งสะทอน หมู่ที่ ๒ บ้านซับชมพู	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๗.๐๐ ตารางเมตร	๑๕๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๒๘.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซับ ชมพู-วังไทร หมู่ที่ ๒ บ้านซับชมพู	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๗.๐๐ ตารางเมตร	๑๕๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	√	-	-	-	๑๔๙,๗๐๐.๐ ๐	กองช่าง	
๒๙.	โครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟ โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๒ บ้านซับชมพู	ติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๐๐ วัตต์ แยกแผง ขนาดเสา ๓ นิ้ว สูง ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ต้น	๑๑๔,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	√	-	-	-	๑๑๐,๐๐๐.๐ ๐	กองช่าง	
๓๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย ทองใส หมู่ที่ ๒ บ้านซับชมพู	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	พ.ย.-จ.ค. ๖๘	-	√	-	-	๐.๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๓๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่ง เจริญ หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๘.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	√	-	-	-	๒๙๙,๐๐๐.๐ ๐	กองช่าง	
๓๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ สมใจนึก หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๓๓.	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม คสล.บริเวณหน้า โรงเรียนท่าดิวังพิทยาคม หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม	ขนาดกว้าง ๒.๑๐ เมตร สูง ๒.๑๐ เมตร หนา ๐.๒๒ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่องทางน้ำไหล	๒๘๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๓๔.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหว ไทร หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๘.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	-	√	-	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๓๕.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สำนักตาเสือ หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๓.๐๐ ตารางเมตร	๑๗๕,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	√	-	-	-	๑๗๔,๕๐๐.๐ ๐	กองช่าง	
๓๖.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เฉลียงทอง-วังขอน หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๔.๐๐ ตารางเมตร	๑๕๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๓๗.	โครงการจ้างเหมาติดตั้งโคม ไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	ติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๐๐ วัตต์ แยกแผง ขนาดเสา ๓ นิ้ว สูง ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น	๒๒๘,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	√	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐.๐ ๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๓๘.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ นางห้วง หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๔.๐๐ ตารางเมตร	๑๗๐,๐๐๐	พ.ย.-ธ.ค. ๖๘	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๓๙.	โครงการปรับเกลี่ยแต่งถนน ดินเดิม สายบ้านเฉลียงทอง- สายบ้านปางยาง หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๗๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	√	-	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๔๐.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่ง ห้วยหมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๔.๐๐ ตารางเมตร	๑๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	√	-	-	-	๑๔๙,๗๐๐.๐ ๐	กองช่าง	
๔๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก สายดารา หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ตารางเมตร	๑๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	√	-	-	-	๑๒๙,๗๐๐.๐ ๐	กองช่าง	
๔๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย โรงเรียนบ้านโป่งสะทอน หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๔๓.	โครงการปรับเกลี่ยแต่งถนน ดินเดิม หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	√	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๔๔.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หนองกุ่มดินจ้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๘.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	√	-	-	-	๒๙๙,๐๐๐.๐ ๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๔๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชื่น หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	√	-	-	-	๑๔๙,๗๐๐	กองช่าง	
๔๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาขาม หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย.-ธ.ค. ๖๘	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๔๗.	โครงการปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สายบ้านหนองกุ่ม-บ้านโป่งสะทอน หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	√	-	-	-	๙๙,๗๐๐.๐๐	กองช่าง	
๔๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาฆ้อง หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๙.๐๐ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	√	-	-	-	๑๙๙,๔๐๐.๐	กองช่าง	
๔๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเต่า หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๖๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๕๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายลอ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๕.๐๐ ตารางเมตร	๑๓๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๕๑.	โครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ๗ บ้านห้วยตลาด	ติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๐๐ วัตต์ แยกแผง ขนาดเสา ๓ นิ้ว สูง ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ต้น	๑๑๔,๐๐๐	พ.ย.-ธ.ค. ๖๘	√	-	-	-	๑๑๐,๐๐๐.๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๕๒.	โครงการปรับเปลี่ยนแต่งถนน ดินเดิม สายซบอืด-หนอง เต่า หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	√	-	-	-	๙๙,๗๐๐.๐๐	กองช่าง	
๕๓.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านสุด หมู่ที่ ๘ บ้านท่าดัวง	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๕๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก สายหนอง เตื่อ หมู่ที่ ๘ บ้านท่าดัวง	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร	๑๕๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๕๕.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สถาบันการเงิน หมู่ที่ ๘ บ้านท่าดัวง	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๗.๐๐ ตารางเมตร	๑๕๐,๐๐๐	พ.ย.-จ.ค. ๖๘	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๕๖.	โครงการวางท่อระบาย คสล.สายบ้านท่าดัวง หมู่ที่ ๘ บ้านท่าดัวง	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘๘.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.ขนาด ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ชุด	๒๙๕,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	√	-	-	-	๒๙๕,๐๐๐.๐ ๐	กองช่าง	
๕๗.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายสายัณฑ์ หมู่ที่ ๘ บ้านท่าดัวง	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓.๐๐ ตารางเมตร	๖๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	-	√	-	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๕๘.	โครงการปรับเปลี่ยนแต่งถนน ดินเดิม หมู่ที่ ๘ บ้านท่าดัวง	กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตรม.	๓๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๕๙.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๕๐.๐๐ เมตร ลงวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ลบ.ม	๑๐๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-ม.ค. ๖๙	-	-	-	√	๐.๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๖๐.	โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง ชับตะเคียน หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง บริเวณถ้ำประกายกลุ่มบ้าน ชับตะเคียน	ติดตั้งระบบสูบน้ำแบบปั๊มซัมเมิส ขนาด ๒ แรงม้า สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งระบบสูบน้ำแบบปั๊มซัมเมิส ขนาด ๑.๕ แรงม้า สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งระบบสูบน้ำปั๊มแบบหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ ชุด	๙๕,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-มี.ค. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๖๑.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านซับชมพู	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๕๐.๐๐ เมตร ลงวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ลบ.ม.	๑๐๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-มี.ค. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๖๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔,๕๐๐.๐๐ เมตร ลงวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ลบ.ม.	๒๐๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-มี.ค. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๖๓.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕,๒๐๐.๐๐ เมตร ลงวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๐.๐๐ ลบ.ม.	๒๓๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-มี.ค. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๖๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-มี.ค. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๖๕.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำล้น คสล. คลองลำสุทธิ ซอยนางแมว หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	พื้นที่.....ตารางเมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘-มี.ค. ๖๙	√	-	-	-	๑๔๙,๗๐๐.๐ ๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๖๖.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔,๕๐๐.๐๐ เมตร ลงวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ลบ.ม.	๒๐๐,๐๐๐	วิ.ค. ๖๘-มี.ค. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๖๗.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๗๕.๐๐ เมตร ลงวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ลบ.ม	๑๕๐,๐๐๐	วิ.ค. ๖๘-มี.ค. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๖๘.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด่าง	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๗๕.๐๐ เมตร ลงวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ลบ.ม	๑๕๐,๐๐๐	วิ.ค. ๖๘-มี.ค. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๖๙.	โครงการจ้างเหมาติดตั้งโคม ไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	ปริมาณงาน ติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๐๐ วัตต์ แยกแผง ขนาดเสา ๓ นิ้ว สูง ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ต้น	๑๑๔,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๗๐.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัง ขอน หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๖.๐๐ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๖๙	√	-	-	-	๑๙๙,๔๐๐.๐ ๐	กองช่าง	
๗๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก สายประปา หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๔.๐๐ ตารางเมตร	๑๕๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๗๒.	โครงการก่อสร้างราวเหล็ก กันตกเพื่อความปลอดภัย จำนวน ๘ จุด หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	ปริมาณงาน ขนาดความสูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร	๑๖๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๗๓.	โครงการขุดลอกดินเปิดทาง น้ำเสริมคันคลอง หมู่ที่ ๒ บ้านซับชมพู	ปริมาณงาน เสริมคันคลองกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๔๕ เมตร หรือจำนวนดินขุดเสริมคัน คลองไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๐๐ ลบ.ม.	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๖๙	√	-	-	-	๑๙๙,๔๐๐.๐ ๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๗๔.	โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งภายในตำบลท่าดัวง หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๘ ตำบลท่าดัวง	ปริมาณงาน จุดที่ ๑. หมู่ที่ ๑ บริเวณถังประปาซับตะเคียน ติดตั้งปั้มนสูบน้ำแบบซับเม็ส ขนาด ๒ แรงม้า สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร/ชั่วโมง จำนวน ๑ ชุด จุดที่ ๒. หมู่ที่ ๒ บริเวณถังประปา ติดตั้งปั้มนสูบน้ำแบบซับเม็ส ขนาด ๒ แรงม้า สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร/ชั่วโมง จำนวน ๑ ชุด จุดที่ ๓. หมู่ที่ ๘ บริเวณประปาห้วยสีเสียด ติดตั้งปั้มนสูบน้ำแบบซับเม็ส ขนาด ๒ แรงม้า สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร/ชั่วโมง จำนวน ๑ ชุด จุดที่ ๔. หมู่ที่ ๘ บริเวณวัดท่าดัวง ติดตั้งปั้มนสูบน้ำแบบซับเม็ส ขนาด ๓ แรงม้า สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ลิตร/ชั่วโมง จำนวน ๑ ชุด จุดที่ ๕. หมู่ที่ ๘ บริเวณป่ามะขาม ติดตั้งปั้มนสูบน้ำแบบซับเม็ส ขนาด ๓ แรงม้า สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ลิตร/ชั่วโมง จำนวน ๑ ชุด	๒๑๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๖๙	√	-	-	-	๒๐๙,๔๐๐.๐ ๐	กองช่าง	
๗๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุขใจ หมู่ที่ ๒ บ้านซับชมพู	ปริมาณงาน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๖๙	√	-	-	-	๑๙๙,๔๐๐.๐ ๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๗๖.	โครงการปรับเปลี่ยนแต่งถนน ดินเดิมโดยใช้รถแบ็คโฮ หมู่ที่ ๒ บ้านซำชมพู	ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน จำนวน ๓ จุด	๒๘๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๗๗.	โครงการปรับปรุงขยายผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	ปริมาณงาน ขยายผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๖.๐๐ ตารางเมตร	๒๘๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๗๘.	โครงการขุดลอกดินเปิดทาง น้ำเสริมคันคลองห้วยตากผ้า หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๘ ตำบล ท่าดิวัง	ปริมาณงาน เสริมคันคลองกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร หรือจำนวนดินขุดเสริมคันคลองไม่ น้อยกว่า ๓๘,๔๐๐ ลบ.ม.	๓๕๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๖๙	√	-	-	-	๓๔๙,๐๐๐	กองช่าง	
๗๙.	โครงการขุดลอกดินเปิดทาง น้ำเสริมคันคลองบึงหวาย หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	ปริมาณงาน เสริมคันคลองกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร สูง ๑.๔๕ เมตร หรือจำนวนดินขุดเสริมคันคลองไม่ น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ลบ.ม.	๑๕๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๖๙	√	-	-	-	๑๔๙,๗๐๐	กองช่าง	
๘๐.	โครงการขุดลอกดินเปิดทาง น้ำเสริมคันคลองโป่งสะทอน หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	ปริมาณงาน เสริมคันคลองกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร สูง ๑.๔๕ เมตร หรือจำนวนดินขุดเสริมคันคลองไม่ น้อยกว่า ๖,๔๘๐ ลบ.ม.	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๖๙	√	-	-	-	๑๙๙,๔๐๐.๐ ๐	กองช่าง	
๘๑.	โครงการปรับปรุงขยายท่อ ประปาแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	ปริมาณงาน วางท่อ พีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ขึ้น คุณภาพ ๑๓.๕ ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร	๘๕,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๖๙						กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๘๒.	โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อ เหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านซับชมพู	ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๖๙	-	√	-	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๘๓.	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยาง สายบ้านสัน เจริญ-สายบ้านโป่งสะทอน หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	ปริมาณงาน ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒,๒๐๐ ตาราง เมตร	๑๕๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๖๙	-	√	-	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๘๔.	โครงการปรับปรุงต่อเติม สะพานเหล็กและถนนน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	ปริมาณงาน สะพานเหล็กกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร และถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร	๑๖๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๖๙	√	-	-	-	๑๙๙,๔๐๐.๐ ๐	กองช่าง	
๘๕.	โครงการปรับปรุงต่อเติมคอก สะพานเหล็ก บริเวณขับ ตะเคียน หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	ปริมาณงาน กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร	๗๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๖๙	-	√	-	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๘๖.	โครงการปรับปรุงต่อเติมคอก สะพานบึงหวาย หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร	๑๙๕,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๖๙	-	√	-	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๘๗.	โครงการปรับปรุงต่อเติม ถนนน้ำล้น หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๖๙						กองช่าง	
๘๘.	โครงการปรับปรุงขยายถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๗๕.๐๐ เมตร ลงวัสดุตัดเลือกไม่น้อย กว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ลบ.ม.	๑๕๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๖๙	√	-	-	-	๑๔๙,๗๐๐.๐ ๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๘๙.	โครงการปรับปรุงขยายถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านซำชมพู	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๗๕.๐๐ เมตร ลงวัสดุคัดเลือกไม่น้อย กว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ลบ.ม.	๑๕๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๖๙	√	-	-	-	๑๔๙,๗๐๐.๐ ๐	กองช่าง	
๙๐.	โครงการปรับปรุงขยายถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕,๖๒๕.๐๐ เมตร ลงวัสดุคัดเลือกไม่น้อย กว่า ๒,๒๕๐.๐๐ ลบ.ม.	๒๕๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๖๙						กองช่าง	
๙๑.	โครงการปรับปรุงขยายถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗,๘๗๕.๐๐ เมตร ลงวัสดุคัดเลือกไม่น้อย กว่า ๓,๑๕๐.๐๐ ลบ.ม.	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๖๙	√	-	-	-	๓๔๙,๐๐๐.๐ ๐	กองช่าง	
๙๒.	โครงการปรับปรุงขยายถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔,๕๐๐.๐๐ เมตร ลงวัสดุคัดเลือกไม่น้อย กว่า ๑,๘๐๐ ลบ.ม.	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๖๙	√	-	-	-	๑๙๙,๔๐๐.๐ ๐	กองช่าง	
๙๓.	โครงการปรับปรุงขยายถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะท้อน	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕,๖๒๕.๐๐ เมตร ลงวัสดุคัดเลือกไม่น้อย กว่า ๒,๒๕๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง กลาง ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน และวางท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน	๓๐๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๖๙	√	-	-	-	๒๙๙,๐๐๐.๐ ๐	กองช่าง	
๙๔.	โครงการปรับปรุงขยายถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านท่าดัวง	ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕,๖๒๕.๐๐ เมตร ลงวัสดุคัดเลือกไม่น้อย กว่า ๒,๒๕๐.๐๐ ลบ.ม.	๒๕๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๖๙	√	-	-	-	๒๔๙,๔๐๐.๐ ๐	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง	เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง จำนวน ๕๓ คน	๒,๗๒๗,๖๘๕	ต.ค. ๖๘-ก.ย. ๖๙	-	√	-	-	๒๓๐,๘๕๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒.	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน ๕ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง	เด็กนักเรียน จำนวน ๕๑๖ คน และเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง จำนวน ๕๓ คน รวมทั้งสิ้น ๕๖๙ คน	๑,๑๕๖,๘๘๐	ต.ค. ๖๘-ก.ย. ๖๙	-	√	-	-	๕๖๕,๐๕๐.๒๐	สำนักปลัด	
๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง เป็นค่าหนังสือเรียน	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๐,๖๐๐	ต.ค. ๖๘-ก.ย. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๔.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๐,๖๐๐	ต.ค. ๖๘-ก.ย. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๕,๙๐๐	ต.ค. ๖๘-ก.ย. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๖.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๒๒,๗๙๐	ต.ค. ๖๘-ก.ย. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๗.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง	จำนวน ๕๓ คน คนละ ๑,๗๐๐.-	๙๐,๑๐๐	ต.ค. ๖๘-ก.ย. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๘.	ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. (จำนวน ๕ แห่งรวมจำนวนเด็กทั้งสิ้น ๕๑๖ คน ๆ ละ ๒๑ บาท/วัน)	จำนวน ๒๐๐ วัน	๒,๑๖๗,๒๐๐	ต.ค. ๖๘-ก.ย. ๖๙	-	√	-	-	๑,๑๓๖.๑๕๐	สำนักปลัด	
๙.	โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	เด็กและเยาวชนในตำบลท่าด้วง	๓๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙	√	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๑๐.	โครงการวันแม่แห่งชาติ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง)	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๒๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการงานกาชาดมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ อำเภอหนองไผ่	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๒๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๙	√	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒.	โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา (สภาวัฒนธรรมตำบลท่าด้วง)	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๗๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๓.	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (สภาวัฒนธรรมตำบลท่าดัวง)	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๖๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๔.	โครงการบวชนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ (สภาวัฒนธรรมตำบลท่าดัวง)	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๕๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๙	-	-	-	√	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๕.	โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯบวชอุบาสกอุบาสิกา ศีล๘	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๕๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๙	√	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๓๕,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๖๙	√	-	-	-	๗๘,๗๕๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒.	โครงการจัดซื้อน้ำยาฉีดพ่นยุงลาย	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๙	√	-	-	-	๙๙,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๓.	โครงการจัดซื้อทรายอะเบท	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๕๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๙	-	-	-	√	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๔.	โครงการจัดซื้อสารส้มและคลอรีน	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๙	-	-	-	√	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๕.	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ “ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”	จำนวน ๒ ครั้ง/ปี	๑๓,๐๐๐	ต.ค. ๖๘-ก.ย. ๖๙	-	√	-	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๖.	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘-ก.ย. ๖๙	-	√	-	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๗.	โครงการฝึกอบรมเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๒๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๙	√	-	-	-	๑๑,๖๓๒.๐๐	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

๕.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการ อบต.ทำดั่ง พบประชาชน	จำนวน ๘ หมู่บ้าน	๔๕,๐๐๐	ต.ค.-พ.ย.๖๘	√	-	-	-	๔๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒.	โครงการจัดซื้อผ้าห่มสำหรับช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสทางสังคม	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.-พ.ย.๖๘	√	-	-	-	๙๙,๘๔๐.๐๐	สำนักปลัด	
๓.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ	จำนวนผู้สูงอายุภายในตำบลทำดั่ง ตามระเบียบฯ ของทางราชการ	๖,๙๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘-ก.ย. ๖๙	-	√	-	-	๔,๐๓๖,๕๐๐	สำนักปลัด	
๔.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	จำนวนผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในตำบล ทำดั่ง ตามระเบียบฯ ของทางราชการ	๑,๔๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘-ก.ย. ๖๙	-	√	-	-	๗๔๒,๒๐๐	สำนักปลัด	
๕.	โครงการตรวจวัดซื้อแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุและผู้บกพร่องทางสายตาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๕๐,๐๐๐	ต.ค.-พ.ย.๖๘	-	-	-	√	๐.๐๐	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๖.	โครงการเหล่ากาชาดและชาวท้องถิ่นรวมใจช่วยผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนจังหวัดเพชรบูรณ์	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘-ก.ย. ๖๙	-	-	-	√	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๗.	โครงการรวมน้ำใจ กิ่งกาชาดท้องถิ่นชาวประชา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเดือดร้อน	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘-ก.ย. ๖๙	-	-	-	√	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๘.	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนองไผ่	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘-ก.ย. ๖๙	√	-	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๙.	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย	ช่วยเหลือตามจำนวนผู้ประสบภัยจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๙๕๔,๙๙๔	ต.ค. ๖๘-ก.ย. ๖๙	-	√	-	-	๙๙,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลท่าด่าง	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๓๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๙	√	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘-ม.ค.๖๙	√	-	-	-	๑๓,๑๓๐.๐๐	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๓.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๔.	โครงการฝึกอบรมเยาวชนชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๓๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๕.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันและควบคุมไฟป่า	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๔,๙๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๖.	โครงการรวมพลังจิตอาสาถางป่า ๒ ซ้ำทาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๒๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา	จำนวน ๘ หมู่บ้าน	๙๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๙	√	-	-	-	๙๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒.	โครงการประชารัฐร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด อ้าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	-	-	-	√	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๓.	โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดด้วยพลังแผ่นดิน ท้องถิ่นและชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๓๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	-	-	-	√	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๔.	โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัยเสพติด	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย. ๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๕.	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมเปียกปูนและบัวลอยเผือก	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๓๐,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค.๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๖.	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำปลา ส้มและส้มหมู	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๓๐,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค.๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๗.	โครงการส่งเสริมอาชีพการถักเปลงยวนสำหรับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๓๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

๕.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติด	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๓๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘	-	-	-	√	๐.๐๐	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๕๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๒๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการของ อบต.ท่าด่าง	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๒๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘-ก.ย. ๖๙	-	√	-	-	๑๓,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒.	โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๓๐๐,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย. ๖๙	-	√	-	-	๑๓๓,๘๐๐.๐๐	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๗.๒ แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ท่าด่าง หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	ปริมาณงาน กว้าง ๓๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร	๔๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘-ม.ค.๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๒.	โครงการปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนต์สำหรับผู้มาติดต่องานราชการ อบต.ท่าด่าง หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	ปริมาณงาน กว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร	๘๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘-ม.ค.๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๓.	โครงการปรับปรุงสำนักงาน อบต.ท่าด่าง หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	ปริมาณงาน กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๓.๖๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร	๘๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘-ม.ค.๖๙	√	-	-	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๔.	โครงการปรับปรุงขยายสำนักงาน กองช่าง อบต.ท่าดัวง หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร	๓๔๘,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๕.	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าสำนักงานปลัด อบต.ท่าดัวง หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๑๑.๓๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร	๔๙,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๙	-	√	-	-	๐.๐๐	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการเกษตร

๘.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	โครงการเข้าร่วมงานวันมะม่วงและของดี อำเภอนองไผ่	จำนวน ๑ ครั้ง / ปี	๒๐,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย.๖๙	-	√	-	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒.	โครงการจัดงานวันมะม่วงและของดี อำเภอนองไผ่	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๐,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย.๖๙	√	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	จัดซื้อถังน้ำพลาสติกพร้อมขาตั้ง ขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร	จัดซื้อถังน้ำพลาสติกพร้อมขาตั้ง ขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร (สีน้ำเงิน) คุณลักษณะเฉพาะดังนี้ - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่บรรจุ น้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร - คุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) - พร้อมขาตั้งเหล็กและอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง จำนวน ๔ ใบๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐.- บาท	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘-ม.ค.๖๙	√	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒.	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บานปิด จำนวน ๓ ตู้ๆ	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บานปิด จำนวน ๓ ตู้ๆละ ๖,๖๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๘๐๐.- บาท	๑๙,๘๐๐	ธ.ค.๖๘-ม.ค.๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๓.	จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุมสภา อบต.ทำด้าง	จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุมสภา อบต.ทำด้าง ขนาด ๑๗ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด เป็นจำนวนเงิน ๗๗,๐๐๐.- บาท	๗๗,๐๐๐	ธ.ค.๖๘-ม.ค.๖๙	√	-	-	-	๗๗,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๔.	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บานเปิด จำนวน ๓ ตู้ๆ	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บานเปิด จำนวน ๓ ตู้ๆละ ๖,๖๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๘๐๐ บาท	๑๙,๘๐๐	ธ.ค.๖๘-ม.ค.๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองคลัง	
๕.	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บานเปิด จำนวน ๑ ตู้	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บานเปิด จำนวน ๑ ตู้ เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐ บาท	๖,๖๐๐	ธ.ค.๖๘-ม.ค.๖๙	-	-	√	-	๐.๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๖.	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๓ ตู้	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบบานเลื่อน กระจก ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๓ ตู้ๆละ ๕,๙๐๐ บาท เป็นจำนวน เงิน ๑๗,๗๐๐	๑๗,๗๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๙	√	-	-	-	๑๗,๗๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๗.	จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว) จำนวน ๓ เครื่อง	จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว) จำนวน ๓ เครื่องๆละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๙	√	-	-	-	๙,๐๐๐	สำนักปลัด	
๘.	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง บาท เป็น จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๙	√	-	-	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๙.	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (รวมค่า ติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบInverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บี ทียู จำนวน ๑ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (รวมค่า ติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบInverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง เป็น จำนวนเงิน ๓๗,๙๐๐ บาท	๓๗,๙๐๐	มี.ค.-ก.ย.๖๙	√	-	-	-	๓๗,๙๐๐	สำนักปลัด	