



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือนแรก)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง
อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดัวง อำเภอนongไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการจริง ระบุ เดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการซ่อมแซมผิว คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ท่าดัวง หมู่ที่ ๘ บ้านท่าดัวง	๘	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	/			
๒	โครงการปรับเปลี่ยนแต่งถนน ดินเดิม สายตีนจ้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะท้อน	๕	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๑๐๐,๐๐๐			/		
๓	โครงการปรับปรุงขยายท่อ ประปาภูเขา หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	๗	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๓๐๐,๐๐๐			/		
๔	โครงการปรับปรุงประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	๑	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๑๕๐,๐๐๐			/		
๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสามแยกลำสุทธิ หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	๖	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๕๐,๐๐๐			/		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายขับ ดินสอ หมู่ที่ ๒ บ้านขับชมพู	๒	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	/			
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ดารา หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะ ทอน	๕	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	/			
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายตา ขึ้น หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	๖	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๒๐๐,๐๐๐			/		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ลุงตุ้ หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด้วง	๘	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๑๐๐,๐๐๐			/		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน เหี้ยแกะ หมู่ที่ ๔ บ้าน	๔	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๑๕๐,๐๐๐			/		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึง ห้วย หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	๖	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๒๐๐,๐๐๐			/		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่ง เจริญ หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม	๓	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๒๕๐,๐๐๐			/		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่ง ห้วย หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	๕	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๑๕๐,๐๐๐			/		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายมอ ขาว่อน หมู่ที่ ๒ บ้านชัยชุมพู่	๒	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๑๐๐,๐๐๐			/		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ ยายธรรม หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียง ทอง	๔	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๗๐๐	/			

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สถาบันการเงิน หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด้วง	๘	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๒๐๐,๐๐๐			/		
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สมใจนึก หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม	๓	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๑๕๐,๐๐๐			/		
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สำนักตาเสือ หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	๔	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๑๐๐,๐๐๐			/		
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สำนักส้มโอ หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	๑	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๑๕๐,๐๐๐			/		
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หนองเตือ หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด้วง	๘	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๒๐๐,๐๐๐			/		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ ที่	หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยตลาด หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	๗	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๕๐๐	/			
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง บริเวณบ้านนายไทย หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม	๓	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๑๐๐,๐๐๐			/		
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนน้ำล้นคสล. หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	๖	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๑๒๐,๐๐๐			/		
๒๕	โครงการปรับปรุงขยายเขตท่อประปาแก้ปัญหาภัยแล้ง บริเวณหลังวัดท่าดัว หมู่ที่ ๘	๘	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๑๙๘,๐๐๐			/		
๒๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคสล. สะพานบึงหวาย หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	๖	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๕๐๐		/		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ ที่	หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินกา รจริงระบุ เดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๗	โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ ๘	๘	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๑๕๐,๐๐๐					
๒๘	โครงการปรับปรุงระบบสูบ น้ำประปาบ้านท่าด้วง หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด้วง	๘	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๖๙,๐๐๐					
๓๐	โครงการปรับปรุงระบบสูบ น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าด้วง	๑,๒	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๑๑๕,๐๐๐	๑๑๔,๗๐๐	/			
๓๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต. ท่าด้วง หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	๖	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๑๘๐,๐๐๐			/		
๓๒	โครงการขยายบ้านพัก อบต. จำนวน ๑ ห้อง หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	๖	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๑๗๕,๐๐๐			/		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ ที่	หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๓	โครงการปรับปรุงขยายโรงจอดรถ หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	๖	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๓๕๐,๐๐๐			/		
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (สายข้างบ้านนายสุข) หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด้วง	๘	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๔๔๘,๐๐๐			/		
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด้วง หลังวัดท่าด้วง	๘	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๒๐๐,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐				
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.สายโป่งเจริญ หมู่ที่ ๓ บ้าน ไทรงาม	๓	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๑๙๕,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	/			
๓๗	โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำสระ นายถิ๋ว หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	๖	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	/			

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๘	โครงการขยายท่อเมนดื่ประปา ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าด้วง	๔,๗,๘	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๒๙๐,๐๐๐			/		
๓๙	โครงการขุดลอกคลองเปิดทางน้ำ เสริมคันคลอง หมู่ที่ ๓ บ้านไทร งาม	๓	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	/			
๔๐	โครงการขุดลอกคลองเปิดทางน้ำ เสริมคันคลองซับชมพู่ หมู่ที่ ๒ บ้านซับชมพู่	๒	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	/			
๔๑	โครงการขุดลอกคลองเปิดทางน้ำ เสริมคันคลองวังขอน หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	๑	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	/			
๔๒	โครงการขุดลอกดินเสริมคันคลอง บริเวณหลังโรงเรียนบ้านห้วย ตลาด หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	๗	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๓๔,๐๐๐			/		
๔๓	โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่ง ถนนดินเดิม หมู่ที่ ๗ บ้านห้วย ตลาด	๗	กองช่าง	ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖		๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	/			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนิน การจริง ระบุ เดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		สำนักปลัด	ม.ค. ๖๖		๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/			
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาเป็นค่าจัดการ เรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง (จำนวน ๔๕ คนๆ ละ ๑๗๐๐ บาท)	ศพด. บ้าน ท่า ด้วง	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖		๗๖,๕๐๐.๐๐			/		
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาเป็นค่าอาหาร กลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านท่าด้วง จำนวน ๔๕ คนๆ ละ ๒๑ บาท/วัน จำนวน ๒๔๕ วัน	ศพด. บ้าน ท่า ด้วง	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖		๒๓๑,๕๒๕	๑๖๙,๓๗๑	/			
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. บ้านท่าด้วง เป็นค่ากิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน ๔๕ คนๆละ ๔๓๐ บาท	ศพด. บ้าน ท่า ด้วง	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖		๑๙,๓๕๐			/		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนิน การจริง ระบุ เดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. บ้านท่าดัวง เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน ๔๕ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท	ศพด. บ้านท่าดัวง	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖		๑๓,๕๐๐			/		
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. บ้านท่าดัวง เป็นค่าหนังสือเรียนจำนวน ๔๕ คนๆ ละ ๒๐๐ บาท	ศพด. บ้านท่าดัวง	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖		๙,๐๐๐			/		
๗	โครงการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ	หมู่ที่ ๑-๘	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๖		๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	/			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนิน การจริง ระบุ เดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. บ้านท่าด้วง เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน ๔๕ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท	ศพด. บ้านท่าด้วง	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖		๑๓,๕๐๐			/		
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. บ้านท่าด้วง เป็นค่าหนังสือเรียนจำนวน ๔๕ คนๆ ละ ๒๐๐ บาท	ศพด. บ้านท่าด้วง	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖		๙,๐๐๐			/		
๑๐	โครงการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ	หมู่ที่ ๑-๘	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๖		๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	/			
๑๑	โครงการงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ฯ		สำนักปลัด	ม.ค.-ก.พ. ๖๖		๒๐๐๐๐	๑๔,๘๐๐	/			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนิน การจริง ระบุ เดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	โครงการจัดงานประเพณี เข้าพรรษา	หมู่ที่ ๑-๘	สำนักปลัด	-ก.ค.๖๖		๑๓,๕๐๐			/		
๑๓	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	หมู่ที่ ๑-๘	สำนักปลัด	เม.ย.๖๖		๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	/			
๑๔	โครงการบวชนาคหมู่เฉลิม พระเกียรติ	หมู่ที่ ๑-๘	สำนักปลัด	มี.ค. ๖๖		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	/			
๑๕	โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนท่าดัวงพิทยาคม		สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		/		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนิน การจริง ระบุ เดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ	หมู่ที่ ๑-๘	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖		๑๓,๐๐๐			/		
๒	โครงการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้าฯ	หมู่ที่ ๑-๘	สำนักปลัด	มี.ค. ๖๖		๗๐,๐๐๐	๖๗,๕๐๐	/			
๓	โครงการฝึกอบรมการจัดทำถัง ขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	หมู่ที่ ๑-๘	สำนักปลัด	พ.ย.๖๕-		๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/			
๔	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข (อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๘ หมู่บ้านละ ๒๐๐๐๐ บาท)	หมู่ที่ ๑-๘	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖		๑๖๐,๐๐๐			/		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนิน การจริง ระบุ เดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำไส้วและการทำแหนมหมู	หมู่ที่ ๑-๘	สำนักปลัด	ก.พ. ๖๖		๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/			
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำปลาซ้ม	หมู่ที่ ๑-๘	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ค. ๖๖		๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		/		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการ จริง ระบุ เดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	หมู่ที่ ๑-๘	สำนักปลัด	ม.ค. ๖๖		๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/			
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	หมู่ที่ ๑-๘	สำนักปลัด	เม.ย. ๖๖		๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/			
๓	โครงการฝึกอบรมเยาวชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	หมู่ที่ ๑-๘	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖		๓๐,๐๐๐			/		
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ท่าด้วง	หมู่ที่ ๑-๘	สำนักปลัด	มี.ค.๖๖		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนิน การจริง ระบุ เดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ อบต.ท่าด้วง พบประชาชน	หมู่ที่ ๑-๘	สำนักปลัด	พ.ย. ๖๕		๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	/			
๒	โครงการจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับ ช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจนและ ด้อยโอกาสทางสังคม	หมู่ที่ ๑-๘	สำนักปลัด	พ.ย. ๖๕		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	/			
๓	โครงการจัดซื้อผ้าห่มสำหรับ ช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจน และ ด้อยโอกาสทางสังคม	หมู่ที่ ๑-๘	สำนักปลัด	พ.ย.๖๕		๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๔๐	/			
๔	โครงการจัดซื้อแว่นสายตาสำหรับ ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้บกพร่อง ทางสายตาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ	หมู่ที่ ๑-๘	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖					/		
๕	โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้าง หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดภัยยาเสพติด	หมู่ที่ ๑-๘	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖		๑๐,๐๐๐			/		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนิน การจริง ระบุ เดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	หมู่ที่ ๑-๘	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖		๖,๗๐๐,๐๐๐	๓,๔๒๓,๙๐๐		/		
๗	เบี้ยยังชีพคนพิการ	หมู่ที่ ๑-๘	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖		๑,๖๕๐,๐๐๐	๖๗๒,๔๐๐		/		
๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	หมู่ที่ ๑-๘	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖		๒๐,๐๐๐	๔,๐๐๐		/		

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วย รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนิน การจริง ระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	หมู่ที่ ๑-๘	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		/		
๒	โครงการการจัดงานวันมะม่วงและ ของดีอำเภอนองไผ่		สำนักปลัด	เม.ย. ๖๖		๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/			